

Jørgen Lilholm Petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps
torvet 6, dk-4100 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89

KOPI

128

Ringsted, den 8. juli 1988.

Dansk Atletik Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby


Vedr. Gundsø Atletikstadion.

Hermed fremsendes kopi af den af undertegnede modtagne landinspektør erklæring til DAF's orientering.

Da landinspektørerklæringen fremtræder uden anmærkninger af nogen art, vil konkurrencer herefter kunne afvikles og evt. rekorder anerkendes.

Såfremt DAF måtte ønske at besigtige og evt. gennemgå stadion, er undertegnede gerne til disposition.

Med venlig hilsen



Jørgen Lilholm Petersen

CERTIFIKAT FOR JYLLINGE STADION

Tom Kjarbye Larsen
Landinspektørfirma
Schweizerplads 5
4200 Slagelse
tlf.: 03 52 87 68



Certifikat for Jyllinge Stadion

I forbindelse med nyanlæg af atletikstadion i Jyllinge i perioden 1986-1988, har undertegnede foretaget afmærkning af centerpunkter i støbning samt afmærkning og kontrol af løbediscipliner i henhold til stadionberegning (excl. 5 x 60m stafet) samt løbediscipliner på opløbssiden i overensstemmelse med Dansk Atletik Forbunds regler.

Anlægget består af nedenstående elementer med efterfølgende nærmere specificationer:

I LØBEBANERNE

1. Der er anlagt 6 ligeløbsbaner og 4 stk. rundløbsbaner samt forhindringsgrav.
2. Rundløbsbanerne er overalt anlagt med et sidefald mod sargkant på $\leq 1:100$.
3. Rundløbsbanerne er overalt anlagt med en længdehældning på $\leq 1:1000$.
4. Rundløbsbanerne er mod græsarealet afgrænset af en aluminiumssarg med en bredde og en højde på 5 cm.
5. Løbebanerne er alle beregnet og afsat med en bredde på 1,220 m.
6. Længden af rundløbsbane nr. 1 målt i en afstand af 0,30 m fra sarg er: 400,00 m.
7. Forhindringsbanens længde målt i en afstand af 0,30 m fra sarg og 0,30 m fra den indvendige begrænsning ved vandgraven er: 396,87 m.
8. Følgende løbediscipliner er afmærket på opløbssiden:
 - 60 m løb
 - 80 m løb
 - 100 m løb
 - 60 m hækkeløb
 - 80 m hækkeløb
 - 100 m hækkeløb
 - 110 m hækkeløb

På rundløbsbanerne er disciplinerne afmærket efter Dansk Atletik Forbunds gældende regler.

Afmærkninger for start i skiftezoner og hækplaceringer er afsat i overensstemmelse med Dansk Atletik Forbunds gældende regler.

9. Samtlige løbediscipliner har fælles mållinie.

II SPRINGBANERNE

1. På den vestlige langside er anlagt tilløbsbaner for længdespring og trespring samt stangspring. Disse baner er anlagt med en sidehældning $\leq 1:100$ og en længdehældning $\leq 1:1000$.
2. I det sydlige cirkelsegment er der anlagt højdespringbane. Tilløbsfeltet til højdespring har på grund af segmentets faldforhold varierende stigning efter tilløbets retning, men overalt $\leq 1:100$.


III KASTEBANERNE

I de 2 cirkelsegmenter er der anlæg for kastediscipliner med efterfølgende specifikationer:

1. Spydkastbanernes (nordlige segment) tilløb er anlagt med en sidehældning $\leq 1:100$, en længdehældning $\leq 1:100$ og nedslagsområdet med en længdehældning $\leq 1:1000$.
2. Kasteringe til hammer- og diskoskast (nordlige segment) opfylder Dansk Atletik Forbunds regler.
3. Kuglestød (sydlige segment) opfylder Dansk Atletik Forbunds regler.
4. Nedslagsområdet for hammer- og diskoskast samt kuglestød er anlagt med en længdehældning $\leq 1:1000$.

Alle afmærkninger er afsat i henhold til Dansk Atletik Forbunds stadionberegning af 20. oktober 1987 samt ligeløbsafmærkning i henhold til Dansk Atletik Forbunds "Atletikanlæg" af 1985 med de af Dansk Atletik Forbunds fastsatte farver og symboler.

Slagelse, den 7. juli 1988


landinspektør